

În cadrul implementării Programului de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă în mun. Chișinău, finanțat din împrumuturile Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Băncii Europene de Investiții și din grantul investițional oferit de către Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate a Uniunii Europene, sub garanția Primăriei mun. Chișinău, continua lucrările. Astfel, până în prezent pe zeci de străzi din capitală se desfășoară lucrări de modernizare a rețelei de apeduct. Mai mult, recent au fost reabilitați circa 5 km de apeduct de pe 5 secțiuni din sectoarele Rîșcani și Centru Până în prezent, în cadrul programului, cca 87 km de apeduct au fost reabilitați, iar lucrările urmează să fie finalizate până la finele anului 2020.

Prin urmare, conform Pachetul 1a „Reabilitare a cca 84 de km de conducte și branșamente de apă”, s-au executat și/sau continuă activ lucrările pe:

N/o	Nr. sect.	Sector oraș	Adresa	Statut lucrări
1	<i>s17</i>	<i>Buiucani</i>	Str. A. Șciusev, tronson între str. M.G.Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin.	A fost pus în funcțiune apeductul din str. Sciusev, tronson între str. M. G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, urmând a fi reconectați ultimii consumatori
2	<i>s16</i>	<i>Buiucani</i>	Str. V. Lupu nr.55, 59, 59/4, 59/7;	Au fost finalizate lucrările de pozare și testare a apeductului. Urmează punerea în funcțiune și reconectarea consumatorilor
3	<i>s29</i>	<i>Botanica</i>	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2;	Au fost finalizate lucrările de pozare și testare a apeductului.

			str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2	Urmează punerea în funcțiune și reconectarea consumatorilor
4	s22	Ciocana	Str. Ișnovăț, str. Maiakovski, str. Calatorilor și str. Movileni.	Șantier în lucru. Termen de finalizare: Noiembrie 2020
5	s11	Buiucani	Str. Calea Ieșilor nr. 43/1, 43/3, 45, 47, 47/2. Str. Drumul Crucii nr. 94, 95, 96, 97/1, 99, 99/1, 101; Str. Călărași 68; Str. Țarinei, de la nr. 110-114; Str. Milano, de la str. Bariera Sculeni, până la str. Golia intersecție cu str. Țarinii.	Șantier în lucru. Termen de finalizare: Noiembrie 2020
6	s7	Râșcani	Str. Kiev nr. 14/1, 16/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2; Str. A. Russo nr. 2/3; Str. N. Dimo nr. 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4.	Șantier în lucru. Termen de finalizare: August 2020
7	s20	Centru	Str. Iu. Gagarin, str. Aleea Gării și str. Tiraspol.	Șantier în lucru. Termen de finalizare: Noiembrie 2020
8	s25	Botanica	Str. N. Zelinski nr. 20, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/3, 32/6, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 36/2, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 39, 40/2, 42.	Șantier în lucru. Termen de finalizare: Noiembrie 2020

			Str. Trandafirilor nr. 1, 5/3, 7/3, 9/1, 11/1, 13/1, 15	
9	s29	Botanica	Str. Sarmizegetusa nr. 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 39/2, 41, 41/1, 43, 43/2; Str. Burebista nr. 66, 66/2, 68/1, 68/2	Șantier in lucru

În ceea ce privește, Pachetul 1b „ Reabilitare a cca 55 de km de conducte și branșamente de apă”, s-au executat și/sau continuă activ lucrările pe:

Nr.	Nr. Sectiuni	Sectorul	Adresa	Lungimea traseului conform proiectului, m	Statutul curent al lucrărilor de construcție
Sectiuni finalizate recent					
1	16.1	Rîșcani	Str. M. Costin 8-10 / bd.Moscova 3-9	1364	Lucrări finalizate, apeductul nou a fost pus în funcțiune și au fost reconectați consumatorii.
2	16.2	Rîșcani	Str. Macilor de la str. Pajurii13 până	1237	Lucrări finalizate, apeductul nou a fost pus în funcțiune și au

			la str. A. Doda 45/3, Str. Pajurii de la Zimbrului 10 până la str. Pajurii 17; str-la 2 Florării 1-7, str. A. Doga 45/2; str. Pajurii 3-18		fost reconecțați consumatorii.
3	20.1.2	Centru	Str. N. Testemițeanu 1-5;	400	Lucrări finalizate, apeductul nou a fost pus în funcțiune și au fost reconecțați consumatorii.
		Centru	Str. N. Testemițeanu 11-13;	330	Lucrări finalizate, apeductul nou a fost pus în funcțiune și au fost reconecțați consumatorii.
4	19.1	Centru	str. Drumul Viilor 40-42 cu fracții	448	Lucrări finalizate, apeductul nou a fost pus în funcțiune și au fost reconecțați consumatorii.
Sectiuni care au demarat recent:					
1	7.1	Botanica	bd. Cuza Vodă 15-19 cu fracții / bd. Dacia 32-40 cu fracții	2455	Lucrările au demarat. Termen de finalizare: Noiembrie 2020
2	14.1.1	Râșcani	str-la Studenților 2-17 cu fracții /	1181	Lucrările au demarat. Termen de finalizare: Octombrie 2020

			str. Ceucari 8-10		
3	20.1.1	Centru	str. M. Lomonosov 1-35, str. A. Cosmescu 33-51 impar, 10-30 par / I. Ganea 1-30 / G. Malarciuc 12-14, 7 / str. I Nistor 55	1971	Lucrările au demarat. Termen de finalizare: Octombrie 2020

Lista cu secțiunile unde au loc lucrări se actualizează în permanență și este plasată pe site-ul acc.md.